



# TOCATLÁN

GOBIERNO MUNICIPAL  
2024 - 2027

Con la Fuerza de Todos. Si es Posible

MUNICIPIO DE TOCATLAN, TLAXCALA A 27 DE ABRIL DE 2026

No. DE OFICIO: PRESTC/00207/2026

C. P. ROMAN MUÑOZ CALVA  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
Y COORDINACIÓN HACENDARIA  
**ACUSE**  
PRESENTE  
AT'N. C. P. GILBERTO RODRIGUEZ LUEVANO

## JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN HACENDARIA

El que suscribe C. SERGIO AVENDAÑO PÉREZ, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Tocatlan, Tlaxcala, por medio del presente le envío un cordial y afectuoso saludo; envío a usted los ANEXOS A, B, Y C; del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Fortalecimiento Municipal, debidamente requisitados y firmados con la información del **PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2026** comprendiendo del periodo de ENERO A MARZO del ejercicio fiscal 2026 ejecutados en este Municipio. Esto fundamentado por los artículos 33 B INCISO II, III, 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Agradezco la atención y ayuda que se sirva dar a la presente, reiterando las seguridades de mi persona y gobierno.

Nota: anexo los formatos A, B Y C.

H. Ayuntamiento Constitucional  
de Tocatlan, Tlax.  
2024 - 2027

ATENTAMENTE



H. Ayuntamiento Constitucional  
de Tocatlan, Tlax.  
2024 - 2027



H. Ayuntamiento Constitucional  
de Tocatlan, Tlax.  
2024 - 2027

C. SERGIO AVENDAÑO PÉREZ

PRESIDENCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

DE TOCATLAN, TLAXCALA

TESORERIA



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE TOCATLAN, TLAX.  
2024 - 2027

SIDICATURA  
MUNICIPAL

SECRETARÍA DE FINANZAS

TLAXCALA  
UNA NUEVA HISTORIA

28 ABR. 2026

RECIBIDO

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

C.C.P. LIC. ARTURO LUCIO SALAS MIGUELA, AUDITOR SUPERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, PARA SU CONOCIMIENTO

C. C.P. C. P. ARCHIVO DE TESORERÍA MUNICIPAL.

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio:	TOCATLÁN

Trimestre a reportar:	1er. Trimestre de 2026.
-----------------------	-------------------------

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Fondo			Rendimiento Financiero	Reintegros	Partidas		Avance Financiero					Observaciones		
		Clave Ramo	Clave de Programa	Programa Fondo Convenio Especifico			Tipo Gasto	Partida Generica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
					\$2.59	\$0.00										
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FORTAMUN			1	113	2,920,844.80	2,920,844.80	464,588.00	464,588.00	464,588.00	464,588.00	464,588.00	
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FORTAMUN			1	246	357,290.00	357,290.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FORTAMUN			1	281	400,000.00	400,000.00	79,849.07	79,849.07	79,849.07	79,849.07	79,849.07	
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FORTAMUN			1	271	175,000.00	175,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FORTAMUN			1	272	132,000.00	132,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FORTAMUN			1	311	2,512,053.20	2,512,053.79	395,286.59	395,284.00	395,284.00	395,284.00	395,284.00	SE MODIFICA EL PRESUPUESTO Y SE AÑADEN RENDIMIENTOS AL 31 DE MARZO DE 2026
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FORTAMUN			1	355	145,000.00	145,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FORTAMUN			1	357	93,612.00	93,612.00	93,612.00	93,612.00	93,612.00	93,612.00	93,612.00	
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FORTAMUN			1	392	180,000.00	180,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FORTAMUN			2	515	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	5	FORTAMUN			2	565	200,000.00	200,000.00	133,115.93	0.00	0.00	0.00	0.00	

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOCATLAN, TLAX. 2024-2027  
  
 C.P. MARIA DE LOS ANGELES ANICA BECERRIL  
 TESORERA MUNICIPAL  
 ELABORO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOCATLAN, TLAX. 2024 - 2027  
 SERGIO AVENDANO PEREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 H. Ayuntamiento Constitucional de Tocatlan, Tlax. 2024 2027  
 PRESIDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOCATLAN, TLAX. 2024 - 2027  
 SIDICATURA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 H. Ayuntamiento Constitucional de Tocatlan, Tlax. 2024 2027  
 TESORERIA

**Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT**

**Destino del Gasto**


Entidad Federativa: TLAXCALA  
 Municipio: TOCATLÁN

Trimestre a reportar: 1er. Trimestre de 2026.

DETALLE PROYECTO					AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO							
FOLIO	NOMBRE	Clave Ramo	Clave de Pp	Programa Fondo Convenio Especifico	Fisico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOCATLÁN, TLAX. 2024 - 2027  
  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 C.P. MARÍA DE LOS ÁNGELES ANICA BECERRIL  
 TESORERA MUNICIPAL  
 ELABORÓ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOCATLÁN, TLAX. 2024 - 2027  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

  
 C. SERGIO AVENDAÑO PÉREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZÓ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 H. Ayuntamiento Constitucional de Tocatlan, Tlax. 2024 2027  
**PRESIDENCIA**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOCATLÁN, TLAX. 2024 - 2027  
**SIDICATURA MUNICIPAL**


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 H. Ayuntamiento Constitucional de Tocatlan, Tlax. 2024 2027  
**TESORERÍA**

000565

MUNICIPIO DE TOCATLÁN, TLAXCALA								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2026								
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
ÍNDICE EN EL EJERCICIO DE RECURSOS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	25%	1,786,450.00	7,145,800.00	14%	1,033,333.07	7,145,800.00	
	2do. Trimestre	50%	3,572,900.00	7,145,800.00	0%		7,145,800.00	
	3er. Trimestre	75%	5,359,350.00	7,145,800.00	0%		7,145,800.00	
	4to. Trimestre	100%	7,145,800.00	7,145,800.00	0%		7,145,800.00	

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
PORCENTAJE DE RECURSOS FORTAMUN RECIBIDOS POR MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	25%	1,786,450.00	7,145,800.00	25%	1,786,449.00	7,145,800.00	
	2do. Trimestre	50%	3,572,900.00	7,145,800.00	0%	-	7,145,800.00	
	3er. Trimestre	75%	5,359,350.00	7,145,800.00	0%	-	7,145,800.00	
	4to. Trimestre	100%	7,145,800.00	7,145,800.00	0%	-	7,145,800.00	

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOCATLÁN, TLAX. 2024 - 2027

  
TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. MARÍA DE LOS ÁNGELES ANICA BECERRIL  
TESORERA MUNICIPAL  
ELABORÓ



C. SERGIO AVENDAÑO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZO  
DE TOCATLÁN, TLAX.  
2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional de Tocatlan, Tlax. 2024 - 2027

PRESIDENCIA



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOCATLÁN, TLAX. 2024 - 2027  
SINDICATURA MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional de Tocatlan, Tlax. 2024 - 2027

TESORERÍA

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT


Ejercicio del Gasto

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio:	NOMBRE MUNICIPIO

Trimestre a reportar:	1er trimestre de 2026
-----------------------	-----------------------

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Fondo			Rendimiento Financiero	Reintegros	Partidas		Avance Financiero						Observaciones		
		Clave Ramo	Clave de Programa	Programa Fondo Convenio Especifico			Tipo Gasto	Partida Genérica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	
					\$6.67	\$0.00											
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1004	FAIS	0.00	0.00	2	615	1341418.05	1341418.05	0	0	0	0	0	0	
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1004	FAIS	0.00	0.00	2	613	3757382.01	3757388.88	2226177.6	0	0	0	0	0	SE AGREGAN 6.67 PESOS POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1004	FAIS	0.00	0.00	2	627	2321791.94	2321791.94	0	0	0	0	0	0	

NOTA: AGREGAR O ELIMINAR TANTAS FILAS SEAN NECESARIAS


**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOCATLAN, TLAX.**  
 2024 - 2027  
**OBRAS PUBLICAS**  
 ARQ. JOSE LUIS FLORES MONTALVO  
 Director de Obras Publicas  
 Elaboró


**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOCATLAN, TLAX.**  
 2024 - 2027  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 C. SERGIO AVENDAÑO BARRERA  
 Presidente Municipal  
 Autorizó

APROBADO	TECHO FINANCIERO 2026
MODIFICADO	TECHO FINANCIERO + RENDIMIENTOS - REINTEGROS
MINISTRADO	DEPENDIENDO EL TRIMESTRE: 1ER TRIM 2026 (01 ENE A 31 DE MARZO 2026)
COMPROMETIDO A PAGADO	DE ACUERDO A SUS ESTADOS FINANCIEROS

PARA EL CASO DE CLAVES DE RAMO, CLAVE PROGRAMA, FONDO ESPECIFICO, TIPO DE GASTO, PARTIDA GENÉRICA, ETC. CONSULTAR EL CATALOGO DESCARGABLE DE SU PORTAL

  
 H. Ayuntamiento Constitucional de Tocatlan, Tlax.  
 2024 2027  
**PRESIDENCIA**

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOCATLAN, TLAX.**  
 2024 - 2027  
**SINDICATURA MUNICIPAL**

  
 H. Ayuntamiento Constitucional de Tocatlan, Tlax.  
 2024 2027  
**TESORERIA**

000567

Destino del Gasto

Entidad Federativa: TLAXCALA  
Municipio: MUNICIPIO DE TOCATLAN

Trimestre a reportar: 1er Trimestre de 2026

FOLIO	NOMBRE	Clave Remo	Clave de Pro.	Programa Fondo Convenio Especifico	AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO								
					Fisico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Instituto)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
	Construcción de Pavimento con Adoquín (recuperado) Privada Abasco, Barrio de Santa María (Ehren Piana)	33	1004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	0.00%	0.00%	172,454.51	0.00	172,454.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN PLANEACION
	Construcción de Pavimento con Adoquín (recuperado) Privada Abasco, Barrio de Santa María (Sidro Contreras)	33	1004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	0.00%	0.00%	172,454.51	0.00	172,454.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN PLANEACION
	Construcción de Pavimento con Adoquín (recuperado) Privada Independencia Barrio de Santa María (Abel Hernandez)	33	1004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	0.00%	0.00%	172,454.51	0.00	172,454.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN PLANEACION
	Ampliación de la Red Agua potable Calle Abasco - Pazo Blanco - Tezquiano	33	1004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	0.00%	0.00%	1,028,486.95	0.00	1,028,486.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN PLANEACION
	Construcción de Banquetas, Instalación de Bancos cíclicos y Construcción Caseta en el Paseo del Quince	33	1004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	0.00%	0.00%	526,530.20	0.00	526,530.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN PLANEACION
	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en el Barrio de la PTAR	33	1004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	0.00%	0.00%	587,494.47	0.00	587,494.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN PLANEACION
	Ampliación de la Red de Agua potable en Estación Asociata	33	1004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	0.00%	0.00%	138,645.93	0.00	138,645.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN PLANEACION
	Construcción de Acosco, Asla Bandera, Pintado y Nivelación de Terreno en el Barrio de San Miguel, Calle La Cruzada de San Miguel.	33	1004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	0.00%	0.00%	337,390.47	0.00	337,390.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN PLANEACION
	Construcción de Pavimento con Adoquín en Privada Xicohtencatl, Barrio de Santa María.	33	1004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	0.00%	0.00%	315,784.97	0.00	315,784.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN PLANEACION
	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en calle Independencia, Barrio de Santa María.	33	1004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	0.00%	0.00%	304,781.52	0.00	304,781.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN PLANEACION
	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en calle Privada Pinos, Barrio de San José	33	1004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	0.00%	0.00%	225,431.80	0.00	225,431.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN PLANEACION
	Construcción de Pavimento con Adoquín en calle Tlatucó, Barrio de San José	33	1004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	0.00%	0.00%	1,215,280.38	0.00	1,215,280.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN PLANEACION
	Construcción de Red de Drenaje Sanitario, Agua Potable y Guarniciones de la Privada Hernandez, Barrio de San José	33	1004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	0.00%	0.00%	257,261.16	0.00	257,261.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN PLANEACION
	Construcción de Puente Vehicular y Peatonal en calle Niños Heroes - Depósito Guadalupe, Barrio de Guadalupe	33	1004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	0.00%	0.00%	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN PLANEACION
	Bachón Superficial del Boulevard Francisco Villa hasta la Calle Benito Juárez, Barrio de Guadalupe	33	1004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	0.00%	0.00%	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN PLANEACION
	Construcción de Pavimento con Adoquín en privada No 15 Abasco, Barrio de Guadalupe	33	1004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	0.00%	0.00%	288,144.28	0.00	288,144.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN PLANEACION
	Construcción de Seta de Inmersión en instalaciones de la Esplanada Principal, (Olla en Consecuencia)	33	1004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	0.00%	0.00%	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN PLANEACION
	Rehabilitación y Balizado de Guarniciones en la Colonia Venustiano Carranza	33	1004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	0.00%	0.00%	406,889.15	0.00	406,889.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN PLANEACION
	Demolicion y Construcción de Banquetas Colonia Venustiano Carranza	33	1004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	0.00%	0.00%	80,165.14	0.00	80,165.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN PLANEACION
	Rehabilitación de la Caseta Pozo Joaquín Cisneros de la Colonia Venustiano Carranza	33	1004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	0.00%	0.00%	55,862.27	0.00	55,862.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN PLANEACION
							7,420,882.00	0.00	7,420,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

NOTA: AGREGAR O ELIMINAR TANTAS FILAS SEAN NECESARIAS

ARQ. JOSE LUIS FLORES MONTALVO

Director de Obras Publicas  
Establece



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOCATLAN, TLAX. 2024 - 2027  
OBRAS PUBLICAS

C. SERGIO AVENDANO PEREZ

Presidente Municipal  
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOCATLAN, TLAX. 2024 - 2027  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional de Tocatlan, Tlax. 2024 - 2027  
TESORERIA

000568

PARA EL CASO DE FOLIO, NOMBRE, CLAVE RAMO, CLAVE DE PROGRAMA, PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO, AVANCE %, ETC.

ES EL REPORTADO Y ASIGNADO EN SU PORTAL EN EL MÓDULO DESTINO DEL GASTO

**MUNICIPIO DE TOCATLAN**  
**ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"**  
**INDICADORES 2026**

000569

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)**

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"**

**PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	18	0%	0	18	
	2do. Trimestre	11%	2	18	0%		18	
	3er. Trimestre	28%	5	18	0%		18	
	4to. Trimestre	11%	2	18	0%		18	

**MUNICIPIO DE**  
**ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"**  
**INDICADORES 2026**

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)**

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"**

**PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS**



Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	18	0%	0	18	
	2do. Trimestre	17%	3	18	0%		18	
	3er. Trimestre	17%	3	18	0%		18	
	4to. Trimestre	17%	3	18	0%		18	

**MUNICIPIO DE**  
**ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"**  
**INDICADORES 2026**

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)**


**FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"**

**PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
 H. Ayuntamiento Constitucional de Tocatlan, Tlax. (Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 <b>PRESIDENCIA</b>	1er. Trimestre	0%	0	18	0%	0	18	 H. Ayuntamiento Constitucional de Tocatlan, Tlax. 2024 - 2027 <b>SIDURAJA MUNICIPAL</b> <b>TAXTESORERIA</b>
	2do. Trimestre	0%	0	18	0%		18	
	3er. Trimestre	0%	0	18	0%		18	
	4to. Trimestre	0%	0	18	0%		18	

\* Numerador y Denominador (# Número proyectos), son los Campos a requisitar de conformidad a las variables establecidas para cada una de las fórmulas.  
 \*\* Requisitar Meta Planeada para todos los casos.  
 \*\*\* Requisitar Meta Alcanzada solo para los períodos de reporte correspondiente al trimestre  
 \*\*\*\* Es importante recordar que la suma de los numeradores de los tres indicadores, debe de ser igual al total del denominador, por ejemplo:  
 1er Trimestre: Numerador: Complementarios 5 proyectos, Contribución Directa 5 proyectos y Otros Proyectos 5. El total de su Denominador es igual a 15 proyectos.  
 NOTA:  $5/15 + 5/15 + 5/15 = 15/15 = 1 = 100\%$

ARQ. JOSE LUIS FLORES MONTALVO  
 Director de Obras Públicas  
 Elaboró



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**DE TOCATLAN, TLAX.**  
 2024 - 2027  
**OBRAS PUBLICAS**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**DE TOCATLAN, TLAX**  
 C. SERGIO AVENDAÑO PEREZ - 2027  
 Presidente Municipal  
 Autorizó

